

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

EXERCÍCIO: 2023

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinópolis

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretarias Municipal de Infraestrutura e Obras PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO



MODALIDADE E Nº LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	R.A.Z.ÃO SOCIAL	Nº	CONC.EDEN TE	REPASSE (R\$)	CONTRATO			DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	FATURAMENTO TOTAL ATÉ 2023
						Nº	DATA INÍCIO	PRazo FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
TP 003/2017	Unidade (Bela de Saúde) - UBS	08.244.086/0001-02	CONSTRUTORA ENRI EPP	0847032-20001/1-4-03	R\$ 5	408.000,00	06/07/2018		572.979,82	4.4.90.51.00			62.121,37	PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO	62.121,37
CV 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO	00.373.206/0001-54	CONSTRUTORA PERFIL ENRI				07/02/2018	31/07/2024	540.000,00	3.3.90.39	18.000,00	18.000,00		EM ANDAMENTO	342.000,00
DESPESA	MANTENÇÃO DE EQUIP.		CASA DO CAMPESINHO							3.3.90.39.99	150,00	150,00		CONCLUIDA	150,00
PREGÃO 011/2017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.985.704/0001-63	MORAES LTDA ME				12/07/2017	12/07/2023	4.990.518,72	3.3.90.38.27	68.239,76	68.239,76		EM ANDAMENTO	1.694.308,38
PREGÃO 08/2022	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIAS	17.985.704/0001-63	MORAES LTDA ME				12/07/2022	12/07/2023	484.861,50	3.3.90.38.27			204.824,24	EM ANDAMENTO	204.824,24
TP 03/2018	RECONSTRUÇÃO DO CANTÃO CENTRAL E LATERAL DA PRACA PROFESSOR ALCEIR BATISTA	28.789.118/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA E RELI EPP	021/2015	FEI/III	296.668,83	24/08/2018	28/03/2022	250.185,21	4.4.90.51.00			87.055,16	desperdiçada	87.055,16
TP 04/2018	RECONSTRUÇÃO DO CANTÃO CENTRAL E LATERAL DA PRACA PROFESSOR ALCEIR BATISTA	28.789.118/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA E RELI EPP	021/2015	FEI/III	507.575,33	24/08/2018	30/03/2022	495.031,34	4.4.90.51.00	0,00	0,00	33.701,81	desperdiçada	33.701,81
TP 03/2021	PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O DRENO DE ÁGUA DA RUA DE SÃO JOSÉ	07.351.716/0001-26	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		FEI/III		22/12/2021	31/12/2022	812.018,82	3.3.90.39.99	105.541,90	105.541,90	888.441,22	EM ANDAMENTO	888.441,22
TP 003/2022	REFORMA DE SANITÁRIOS E BANHEIROS DA RUA DE SÃO JOSÉ	17.663.704/0001-63	FERRERIA E MORAES LTDA ME				30/09/2022	28/03/2023	1.059.379,70	4.4.90.51.07	91.110,12	91.110,12	91.110,12	EM ANDAMENTO	91.110,12
TP 007/2022	PASSAGEM PARA O DRENO DE ÁGUA DA RUA DE SÃO JOSÉ	17.663.704/0001-64	JCM CONSTRUTORA LTDA	RES.PE. 280/2007-20220603-02	SE/O	104.222,49	24/11/2022	29/05/2023	136.872,73	4.4.90.51.99	30.589,25	30.589,25		CONCLUIDA	
TP 006/2022	PAVIMENTO DE CIMENTO PARA O DRENO DE ÁGUA DA RUA DE SÃO JOSÉ	42.902.406/0001-32	VALE EN3				03/01/2023	22/07/2023	689.520,32	4.4.90.51.99	181.505,09	181.520,09	221.088,16	EM ANDAMENTO	221.088,16
TOTAL											495.181,12	495.151,12	2.437.070,71		3.628.800,26

Orlando José da Silva
Prefeito
775.210.134-68

Nilton Cavalcanti da Silva
Secretário de Obras
Portaria nº 060/2023
CPF: 214.003.555-15

Eduardo Duarte de Sousa
Resp. Técnico - CREA - 13.301 DPE





MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)


UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinópolis
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

MODALIDADE E Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA			OBRA OU SERVIÇO			CONTRATO			DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	FATURAMENTO TOTAL ATE 2023
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRazo FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
TP 003/2017	Construção e reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS 4-03	05.244.056/0001-02	Construtora BG Engenharia e Construção Civil EPP	084703420001-4-03	PR-S	408.000,00	0-9/2018	05/07/2018		572.979,82	4.4.90.51.00			62.121,37	PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO	62.121,37
CV 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO	00.373.706/0001-54	CONSTRUTORA PERFIL EIRELI				0-9/2018	07/02/2018	31/07/2024	540.000,00	3.3.90.39	18.000,00	18.000,00	342.000,00	EM ANDAMENTO	342.000,00
DESPENSA	MANUTENÇÃO DE EQUIP.		CASA DO CAMPEÃO FERRERIA E MOREIRA LTDA ME								3.3.90.39.99	150,00	150,00	150,00	CONCLUIDA	150,00
PREGÃO 011/2017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.995.704/0001-63	FERRERIA E MOREIRA LTDA ME				0-9/2017	12/07/2017	12/07/2023	4.990.118,72	3.3.90.39.27	68.239,76	68.239,76	1.895.305,35	EM ANDAMENTO	1.895.305,35
PREGÃO 08/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIAS	17.985.704/0001-63	FERRERIA E MOREIRA LTDA ME				0-5/2022	12/07/2022	12/07/2023	484.851,50	3.3.90.39.27			204.824,24	EM ANDAMENTO	204.824,24
TP 03/2018	RENTALIZAÇÃO DO CANTINHO CENTRAL E DA PRACA PROFESSOR ALDENIR BATISTA	26.769.119/0001-17	JOSE ALVISON DA SILVA E REU EPP	021/2015	FEV-III	296.668,63	0-5/2018	24/09/2018	30/03/2022	250.185,21	4.4.90.51.00			87.055,16	desativada	87.055,16
TP 04/2018	RECAPA E REFORMA DO ASFALTADO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM CEM	26.769.119/0001-17	JOSE ALVISON DA SILVA E REU EPP	021/2015	FEV-III	597.275,33	0-9/2018	24/09/2018	30/03/2022	485.031,34	4.4.90.51.00	0,00	0,00	33.701,61	desativada	33.701,61
TP 03/2021	PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIV. RUAS	07.353.786/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		FEV-III		0-9/2021	22/12/2021	22/12/2022	812.018,62	3.3.90.39.99	105.541,90	105.541,90	885.441,22	EM ANDAMENTO	885.441,22
TP 003/2022	REFORMA DA LIMA	17.985.704/0001-63	FERRERIA E MOREIRA LTDA ME				0-10/2022	30/09/2022	29/03/2023	1.059.379,70	4.4.90.51.07	91.110,12	91.110,12	91.110,12	EM ANDAMENTO	91.110,12
TP 007/2022	PASSAGEM MOLHADA - JATAI	17.653.616/0001-64	JCM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	REF-PE-26009807-20220803-02	S-10	104.222,49	0-11/2022	24/11/2022	23/05/2023	196.872,73	4.4.90.51.99	30.569,25	30.569,25		CONCLUIDA	
TP 006/2022	PAV. RUA S/O SEBASTIÃO	42.902.400/0001-32	VALE EN'G				0-15/2022	02/01/2023	32/07/2023	689.520,32	4.4.90.51.99	181.520,09	181.520,09	221.088,16	EM ANDAMENTO	221.088,16
											TOTAL	485.191,12	485.151,12	2.437.870,71		3.625.890,28


 Orlando José da Silva
 Prefeito
 775.210.134-68


 Nilton Cavalcanti da Silva
 Secretário de Obras
 Portaria nº 060/2018
 CPF: 214.003.854-15


 Eduardo Duarte de Sousa
 Resp. Técnico - CREA - 13.301 DPE