

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSOLIDADO



UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO REFERENCIAL: CONSOLIDADO 2022

MODALIDADE DE / Nº LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA				CONVÊNIO				CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	FATURAMENTO TOTAL ATÉ 2022
	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
TP-003/2017	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	05.244.096/0001-02	Construtora BG EINH EPP	08470342000114-03	FNS	408.000,00	009/2018	05/07/2018		672.679,82	4.4.90.51.00	62.121,37	62.121,37	62.121,37	PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO	62.121,37			
CV-001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO	00.373.705/0001-54	CONSTRUTORA PERFIL LTDA				009/2018	07/02/2018		324.000,00	3.3.90.39	324.000,00	324.000,00	324.000,00	EM ANDAMENTO	324.000,00			
DISPENSA	SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE	11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA				007/2022	02/03/2022	30/12/2022	22.440,00	3.3.90.39.99	1.870,00	1.870,00	57.930,00	EM ANDAMENTO	57.930,00			
PREGÃO 011/2017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.985.704/0001-63	FERRERA E MORAES LTDA-ME				079/2017	04/06/2018	18/12/2022	1.214.934,00	3.3.90.39.27	830.578,83	830.578,83	830.578,83	EM ANDAMENTO	1.695.306,38			
PREGÃO 08/2022	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CANTIERO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA	17.985.704/0001-63	FERRERA E MORAES LTDA-ME				035/2022	12/07/2022	12/07/2023	484.651,50	3.3.90.39.27	204.824,24	204.824,24	204.824,24	EM ANDAMENTO	204.824,24			
TP-03/2018	RECAPTEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA BIRELLI EPP	02/2015	FEM II	296.668,63	059/2018	24/09/2018	26/03/2022	290.185,21	4.4.90.51.00			87.055,16	PARALISADA	87.055,16			
DISPENSA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07.686.239/0001-65	ALVES VIANA OBRAS DE URB E COM				S/N	05/01/2022	05/04/2022	29.635,30	3.3.90.39.99	28.486,04	28.486,04	67.246,04	EM ANDAMENTO	38.760,00			
TP-04/2018	RECAPTEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA BIRELLI EPP	02/2016	FEM II	507.575,33	059/2018	24/09/2018	26/03/2022	484.031,34	4.4.90.51.00			33.701,61	DESTRATADA	33.701,61			


PERFIL
 Engenharia

Eduardo Duarte de Sousa
Técnico - CREA - 13.301/DIPE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSOLIDADO



UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO REFERENCIAL: CONSOLIDADO 2022

MODALIDADE DE / Nº LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA				CONVÊNIO				CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (19)	SITUAÇÃO (20)	FATURAMENTO TOTAL ATÉ 2022
	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) (6)	CNPJ (7)	RAZÃO SOCIAL (8)	Nº (9)	Nº CONCEDENTE (10)	REPASSE (R\$) (11)	Nº (12)	DATA INÍCIO (13)	PRAZO FINAL (14)	VALOR CONTRATADO (R\$) (15)	NATUREZA DA DESPESA (16)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (17)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (18)							
TP 03/2021	PAV EM PARALELEPÍEDOS EM DIV RUAS	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	-	-	026/2021	22/12/2021	22/12/2022	648.630,79	3.3.90.39.99	782.899,32	782.899,32	782.899,32	EM ANDAMENTO	782.899,32	782.899,32				
DISPENSA	MÃO DE OBRA REPOSIÇÃO PAV	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	-	-	005/2022	29/01/2022	29/11/2022	32.466,00	3.3.90.39.99	21.286,32	21.286,32	21.286,32	CONCLUÍDA	21.286,32	21.286,32				
DISPENSA Nº 004/2022	TOPOGRAFIA	42.902.400/0001-32	WLE ENG*	-	-	004/2022	08/03/2022	08/09/2022	100.010,10	3.3.90.39.99	80.263,01	80.263,01	80.263,01	EM ANDAMENTO	80.263,01	80.263,01				
TP - 01/2022	REFORMA ESCOLA JOAQUIM NABUCO	42.902.400/0001-32	WLE ENG*	-	-	036/2022	19/07/2022	16/12/2022	168.833,12	4.4.90.51.07	243.966,85	243.966,85	243.966,85	EM ANDAMENTO	243.966,85	243.966,85				
TP	PAV. RUA SÃO SEBASTIÃO	42.902.400/0001-32	WLE ENG*	-	-	045/2022	02/01/2023	02/07/2023	698.520,32	4.4.90.51.99	39.568,07	39.568,07	39.568,07	EM ANDAMENTO	39.568,07	39.568,07				
DISPENSA	ALUGUEL CAMINHÃO MUNICK	-	START PROD. E EVENTOS	-	-	-	24/11/2022	07/12/2022	7.500,00	3.3.90.39.99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	CONCLUÍDA	7.500,00	7.500,00				
DISPENSA	DEMOLIÇÃO DE PEDRAS	-	JAIRES A. F. URBANIZAÇÃO - ME	-	-	-	14/12/2022	30/12/2022	5.500,00	3.3.90.39.99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	CONCLUÍDA	5.500,00	5.500,00				
DISPENSA	SEG DO TRABALHO	-	TIAGO E CIA LTDA	-	-	-	-	-	-	3.3.90.39.99	42.000,00	42.000,00	42.000,00	EM ANDAMENTO	42.000,00	42.000,00				
TOTAL											2.874.884,05	3.874.884,05	2.890.440,82		3.726.684,33					


Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Altinho 04/05/2022

Secretário de Obras

-Prefeito -

eng fiscal



Eduardo Duarte de Sousa
Resp. Técnico - CREA - 13.301/DIPE