

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)



UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho

EXERCÍCIO: 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria Municipal de infraestrutura e Obras

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

MODALIDADE E / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto de Licitação) (6)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO		CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (19)	SITUAÇÃO (20)	FATURAMENTO TOTAL ATÉ 2022
		CNPJ (7)	RAZÃO SOCIAL (8)	Nº (9)	CONCEDENTE (10)	REPASSE (R\$) (11)	Nº (12)	DATA INÍCIO (13)	PRAZO FINAL (14)	VALOR CONTRATADO (R\$) (15)	NATUREZA DA DESPESA (16)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (17)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (18)			
TP-003/2017	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	06.244.095/0001-02	Construtora BG Eireli EPP	084703420001/1403	FNS	408.000,00	006/2018	06/07/2018	07/02/2023	572.979,82	4.4.90.51.00		62.121,37	PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO	62.121,37	
CV/001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO	00.373.709/0001-64	CONSTRUTORA PERFIL LTDA				006/2018	07/02/2018	07/02/2023	540.000,00	3.3.90.39	63.000,00	63.000,00	EM ANDAMENTO	324.000,00	
DISPENSA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE	11.863.630/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA				007/2022	02/03/2022	31/12/2022	22.440,00	3.3.90.39.99	8.410,00	8.410,00	EM ANDAMENTO	57.930,00	
PREGÃO 011/2017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.985.704/0001-63	FERRERA E MORAES LTDA-ME				079/2017	12/07/2017	12/07/2023	4.980.516,72	3.3.90.39.27	127.643,69	127.643,69	EM ANDAMENTO	830.578,63	
pregão 09/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQ PESADAS	17.985.704/0001-63	FERRERA E MORAES LTDA-ME				035/2022	12/07/2022	12/07/2023	484.851,50	3.3.90.39.27	139.496,80	139.496,80	EM ANDAMENTO	204.824,24	
TP-03/2018	REVITALIZAÇÃO DO CANTINEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA	26.789.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI EPP	021/2016	FEM II	296.666,63	059/2018	24/08/2018	26/03/2022	290.185,21	4.4.90.51.00		87.066,16	PARALISADA	87.066,16	
TP-04/2018	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMEIVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES	26.789.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI EPP	021/2016	FEM II	507.575,33	059/2018	24/08/2018	26/03/2022	495.031,34	4.4.90.51.00	0,00	33.701,61	destinada	33.701,61	

Jm. Dmy
PERFIL
 CONSULTORIA

Eduardo Duarte de Sousa
 Técnico - CREA - 13.301 DIFE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)



UNIDADE: Prefeitura Municipal de Aitinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria Municipal de infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA				CONVÊNIO			CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (19)	SITUAÇÃO (20)	FATURAMENTO TOTAL ATÉ 2022
	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) (6)	CNPJ (7)	RAZÃO SOCIAL (8)	Nº (9)	CONCEDENTE (10)	REPASSE (R\$) (11)	Nº (12)	DATA INÍCIO (13)	PRAZO FINAL (14)	VALOR CONTRATADO (R\$) (15)	NATUREZA DA DESPESA (16)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (17)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (18)					
TP - 03/2021	PAV EM PARALELEPÍPEDOS EM DIV RUAS	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA			026/2021	22/12/2021	22/12/2022	812.018,62	3.3.90.39.99	205.461,31	205.461,31	782.896,32	EM ANDAMENTO	782.896,32			
DISPENSA	MÃO DE OBRA REPOSIÇÃO PAV	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA			006/2022	26/01/2022	28/11/2022	32.466,00	3.3.90.39.99	21.286,32	21.286,32	21.286,32	concluída	21.286,32			
DISPENSA Nº 004/2022	TOPOGRAFIA	42.902.400/0001-32	WILE ENG*			004/2022	08/03/2022	08/08/2022	100.010,10	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	concluída	80.263,01			
TP - 01/2022	REFORMA ESCOLA JOAQUIM NABUCCO	42.902.400/0001-32	WILE ENG*			036/2022	18/07/2022	16/12/2022	158.893,12	4.4.90.51.07	243.966,85	243.966,85	243.966,85	EM ANDAMENTO	243.966,85			
TP	PAV. RUA SÃO SEBASTIÃO	42.902.400/0001-32	WILE ENG*			045/2022	02/01/2023	02/07/2023	688.520,32	4.4.90.51.99	39.568,07	39.568,07	39.568,07	EM ANDAMENTO	39.568,07			
DISPENSA	ALUGUEL CAMINHÃO MUNICK		START PROD. E EVENTOS				24/11/2022	07/12/2022	7.500,00	3.3.90.39.99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	CONCLUIDA	7.500,00			
DISPENSA	DEMOLIÇÃO DE PEDRAS		JAIRES A. F. URBANIZAÇÃO - ME				14/12/2022	30/12/2022	5.500,00	3.3.90.39.99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	CONCLUIDA	5.500,00			
DISPENSA	SEG DO TRABALHO		TIAGO E CIA LTDA						14.000,00	3.3.90.39.99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	EM ANDAMENTO	42.000,00			
TOTAL											876.832,84	876.832,84	2.742.931,77		3.687.924,33			

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Aitinho 30/11/2022

Secretário de Obras

-Prefeito -

eng fiscal



Eduardo Duarte de Sousa
 Resp. Técnico - CREA - 13.301 DIPE