

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria de Obras e Urbanismo

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL/MAIO/JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENT E	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULAD O	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
TP 003/2017	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	05.244.095/0001-02	Construtora BG Eireli EPP	084703420001 /14-03	FNS	408.000,00	-				4.4.90.51.00			62.121,37	PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO
CV 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO	00.373.705/0001-54	CONSTRUTORA PERFIL LTDA					10/03/2018	27/01/2022	108.000,00	3.3.90.39			54.000,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE	11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA					05/02/2018	30/06/2021	14.976,00	3.3.90.39			17.640,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO 001/2018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAES LTDA- ME				-	04/06/2018	18/12/2021	1.214.934,00	3.3.90.39			771.878,95	EM ANDAMENTO
TP 03/2018	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	021/2015	FEM II	296.668,63	058/2018	24/09/2018	26/03/2022	290.185,21	4.4.90.51.00			87.055,16	PARALISADA
TP 04/2018	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	021/2015	FEM II	507.575,33	059/2018	24/09/2018	26/03/2022	495.031,34	4.4.90.51.00			33.701,61	PARALISADA
3											TOTAL	0,000	0,000	1.026.397,090	

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Altinho 27/07/2021

Secretário de Obras

-Prefeito -

eng fiscal