

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO/NOV/DEZEMBRO



OBRA OU SERVIÇO											DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
TP 003/2017	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	05.244.095/0001-02	Construtora BG Eireli EPP	084703420001/14-03	FNS	408.000,00	-				4.4.90.51.00			62.121,37	PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO
CV 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO	00.373.705/0001-54	CONSTRUTORA PERFIL LTDA					10/03/2018	27/01/2022	108.000,00	3.3.90.39			54.000,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE	11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA					05/02/2018	30/06/2021	14.976,00	3.3.90.39	34.920,00	10.230,00	45.150,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO 001/2018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAES LTDA-ME				-	04/06/2018	18/12/2021	1.214.934,00	3.3.90.39	844.578,95	166.660,12	1.011.239,07	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO/NOV/DEZEMBRO



OBRA OU SERVIÇO											DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
MODALIDA DE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
TP 03/2018	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	021/2015	FEM II	296.668,63	058/2018	24/09/2018	26/03/2022	290.185,21	4.4.90.51.00			87.055,16	PARALISADA
DISPENSA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07.696.298/0001-65	ALVES VIANA OBRAS DE URB E COM				S/N	19/07/2021	31/12/2021	40.895,18	3.3.90.39.99	28.500,00	10.260,00	38.760,00	EM ANDAMENTO
TP 04/2018	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	021/2015	FEM II	507.575,33	059/2018	24/09/2018	26/03/2022	495.031,34	4.4.90.51.00			33.701,61	PARALISADA
TP 02/2021	PAV EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DA UBS CENTRO	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		EXTRA-FEM	85.000,00	009/2021	12/08/2021	08/02/2022	116.246,16	100-4.4.90.51.99	0,00	44.047,55	44.047,55	CONCLUÍDA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO/NOV/DEZEMBRO



OBRA OU SERVIÇO											DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
MODALIDA DE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
DISPENSA 02/2021	PIÇARREAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAES LTDA-ME				002/2021	12/08/2021	08/02/2022	94.597,24	131-4.4.90.51.99		85.000,00	85.000,00	CONCLUÍDA
3											TOTAL	907.998,95	316.197,67	1.461.074,76	

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Altinho 24/01/2022

Secretário
de Obras

-Prefeito -

eng fiscal