

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria de Obras e Urbanismo

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO/AGO/SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	OBRA OU SERVIÇO									DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
TP 003/2017	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	05.244.095/0001-02	Construtora BG Eireli EPP	084703420001/14-03	FNS	408.000,00	-					4.4.90.51.00			62.121,37	PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO
CV 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO	00.373.705/0001-54	CONSTRUTORA PERFIL LTDA					10/03/2018	27/01/2022	108.000,00		3.3.90.39			54.000,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE	11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA					05/02/2018	30/06/2021	14.976,00		3.3.90.39	17.460,00	17.460,00	34.920,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO 001/2018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAES LTDA-ME				-	04/06/2018	18/12/2021	1.214.934,00		3.3.90.39	771.878,95	72.700,00	844.578,95	EM ANDAMENTO
TP 03/2018	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	021/2015	FEM II	296.668,63	058/2018	24/09/2018	26/03/2022	290.185,21		4.4.90.51.00			87.055,16	PARALISADA
DISPENSA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07.696.298/0001-65	ALVES VIANA OBRAS DE URB E COM				S/N	19/07/2021	31/12/2021	40.895,18		3.3.90.39.99	28.500,00		28.500,00	EM ANDAMENTO
TP 04/2018	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOÃO TORRES	26.769.119/0001-17	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	021/2015	FEM II	507.575,33	059/2018	24/09/2018	26/03/2022	495.031,34		4.4.90.51.00			33.701,61	PARALISADA
3											TOTAL	817.838,950	90.160,000	1.144.877,090		

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Altinho 07/12/2021

Secretário de Obras

-Prefeito -

eng fiscal