



ROD. PE 88, 300 – Frei Damião
CEP.: 55.720-000 – JOÃO ALFREDO / PE
Fone: (81)9. 9988-3714 - e-mail: lettalcons@hotmail.com
CNPJ.: 09.084.085/0001-08- INSC. MUN. 2534

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018

REFERÊNCIA DE DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

- ✓ ALEXSANDRO LETTIERE DOS SANTOS (SÓCIO DIRETOR)
- ✓ CPF.: 024.995.224-61
- ✓ RG.: 4.995.960 SDS/PE
- ✓ ENDEREÇO POSTAL.: RODOVIA PE 88, 300 – FREI DAMIÃO – JOÃO ALFREDO/PE.
- ✓ ENDEREÇO ELETRÔNICO.: lettalcons@hotmail.com

- ✓ LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA
- ✓ AGÊNCIA: 1359-5
- ✓ CONTA CORRENTE: 10.928-2
- ✓ CNPJ: 09.084.085/0001-08
- ✓ TELEFONE DA AGÊNCIA (81) 3644-1151 (BANCO DO BRASIL)

- ✓ LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA
- ✓ AGÊNCIA: 1344-7
- ✓ CONTA CORRENTE: 1819-8
- ✓ CNPJ: 09.084.085/0001-08
- ✓ TELEFONE DA AGÊNCIA (81) 3648-1441 (BANCO DO BRADESCO)


LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA.
09.084.085/0001-08
Alexsandro Lettiere dos Santos
Sócio - Diretor

João Alfredo, 22 de Junho de 2018.

CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE



ROD. PE 88, 300 – Frei Damião
CEP.: 55.720-000 – JOÃO ALFREDO / PE
Fone: (81)9. 9988-3714 - e-mail: lettalcons@hotmail.com
CNPJ.: 09.084.085/0001-08- INSC. MUN. 2534

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
OBRA: REFORMA DE 04 (QUATRO) POSTOS DE SAÚDE
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CUMARU-PE.
DATA: 22/06/2018
HORA: 08:30
ENVELOPE 002 – PROPOSTA DE PREÇO.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20180289077

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIA APARECIDA DE LIMA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 181366676-8

2. Contratante

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

RUA RUA JOÃO DE MOURA BORBA

CPF/CNPJ: 11.319.452/0001-57

Complemento:

Nº: 224

Cidade: CUMARU

Bairro: CENTRO

País: Brasil

UF: PE

CEP: 55655000

Telefone:

Email:

Contrato: 003/2018

Celebrado em: 05/07/2018

Valor: R\$ 402.671,12

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

CPF/CNPJ: 11.319.452/0001-57

UNIDADE POSTO CHÃ DE TRINTA, CAMPO DO BURACO, RIACHO DE PEDRA E SERRA DO UMARI

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: CUMARU

UF: PE

CEP: 55655000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 05/07/2018

Previsão de término: 02/12/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #29643 - REFORMA

Quantidade

Unidade

221,80

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DE 04 (QUATRO) POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Maria Aparecida de Lima
Engenheira Civil
CREA - PE 056502

MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 012.093.984-35

Local

de

data

de

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU - CNPJ: 11.319.452/0001-57

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução n 1.025/09 do CONFEA)

* Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.

* Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências cíveis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

10. Valor

Valor da ART: R\$ 218,54

Pago em: 26/07/2018

Nosso Número: 8300897704



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220480261/2018

Emissão: 03/10/2018

Validade: 31/03/2019

Chave: xzZDD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 09.084.085/0001-08

Registro: 4892-7

Categoria: Matriz

Capital Social: 250.000,00

Data do Capital: 19/09/2007

Faixa: 3

Objetivo Social: OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS COM MOTORISTAS E OPERADORAS, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM GERAL, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS E PÚBLICAS E O COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RODOVIA PE 88, 300, FREI DAMIÃO, JOÃO ALFREDO, PE, 55720000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/10/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE012137

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (5/5)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARIA APARECIDA DE LIMA

Registro: 181366676-8

CPF: 012.093.984-35

Data Início: 10/12/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA,

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Início

Ajuda | Sair

Contribuinte: LETTAL CONSTRUCOES LTDA - EPP

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.244.10085/70

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *	REFORMA DE PSF EM CUMARU
Endereço	
Logradouro (Av, Rua, etc) *	SITIOS CHA DE 30,C.DO BURACO,R DE PEDRA E S.DE UMARI
Bairro	ZONA RURAL
CEP *	55720000
Telefone	(81) 37281126
Fax	(81) 99883714
E-mail	LETTALCONS@HOTMAIL.COM
Endereço de correspondência	
Logradouro (Av, Rua, etc)	RODOVIA PE 88,300
Bairro	FREI DAMIAO
CEP	55720000
Vínculo do Responsável *	Proprietário ▼
Vínculo com o Governo *	Federal ▼
FPAS *	
CNAE *	45497 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES ▼
Natureza Jurídica *	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ▼
Dados da Obra	
A.R.T./ C.R.E.A.	000289077
Local	
Alvará	
Data do Início da Obra *	05/07/2018 (dd/mm/aaaa)
Construção	
Pré-Fabricado?	Não ▼
Tipo da Obra	
Uso da Obra	
Quantidade de Unidades	0
Quantidade de Pavimentos	0
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	0
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	0
Demolição	
Pré-Fabricado?	Não ▼
Tipo da Demolição	
Uso da Demolição	

Quantidade de Unidades
Quantidade de Pavimentos
Quantidade de Unidades com 2 Quartos
Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Comercial

Área Existente m²
Área da Reforma m²
Área da Demolição m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova m²
Área Resultante m²

Residencial

Área Existente m²
Área da Reforma m²
Área da Demolição m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova m²
Área Resultante m²



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.084.085/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/2007
NOME EMPRESARIAL LETTAL CONSTRUÇOES LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO ROD PE 88		NÚMERO 300	COMPLEMENTO	
CEP 55.720-000	BAIRRO/DISTRITO FREI DAMIAO	MUNICÍPIO JOAO ALFREDO	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 3728-2126		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **04/10/2018** às **12:05:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Governo Municipal
JOÃO ALFREDO
JUNTOS CONSTRUIMOS MAIS


GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
SECRETARIA DE FINANÇAS/ DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO

Av. 13 de Maio, nº 045 - Boa Vista
João Alfredo - PE FONE: 3648-1156/3648-1133
C.N.P.J.: 11.097.359/0001-45

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Número da guia: 275

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 065/2018 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 02/10/2018.

Contribuinte: LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		Inscrição Imobiliária Seqüencial	
Localização: ROD PE 88, 300 SL COMERC, FREI DAMIÃO		Referência Loteamento	
Natureza: Tributos Municipais		01	
Razão Social: LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		1-1	
CNPJ / C.P.F. 09084085000108		Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil 2534
Cód. Atividade Princ.: 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		Cód. Atividade Sec.: 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTA DOS PRINC AS EMP. N ESP. ANTERIORMEN	
Início Atividade: 26/09/2007		Validade: 02/12/2018	
Observações: (Cad. Imobiliário e Mobiliário)			
 Responsável Pelo Departamento Antonio Carlos da Silva Dir. do Dept. de Arrecadação e Tributos Mat. 6012-1			

A GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

0200000253410000000275181



Operador: ANTONIO

Data: 02/10/2018 Hora: 11:34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **LETTAL CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **09.084.085/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:38:42 do dia 29/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2019.

Código de controle da certidão: **B82B.FF2F.790F.24FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 09084085/0001-08
Razão Social: LETTAL CONSTRUCOES LTDA
Endereço: ROD RODOVIA PE 88 300 / FREI DAMIAO / JOAO ALFREDO /
PE / 55720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092212230392324604

Informação obtida em 02/10/2018, às 09:08:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Cumaru, 08/05/2019

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU_PE**

ASSUNTO: REPLANILHAMENTO do contrato de reforma da UBS de Riacho de Pedra, no município de Cumaru – PE.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA SOLICITAÇÃO DE REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS


Vimos por meio desta, solicitar a REPLANILHAMENTO do contrato acima, conforme segue :

Justificativa técnica : Houve a necessidade imperiosa de aditivo de serviço, devido ao medido in loco, de serviços EXTRAS, EXCEDENTES, como também de SUPRESSÃO, conforme planilha de reprogramação.

Com estas intervenções, chegou-se a um decréscimo financeiro de **R\$10.276,08** (Dez mil, duzentos e setenta e seis reais e oito centavos), passando o contrato de R\$ 98.480,68 (Noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) para **R\$ 88.204,60** (Oitenta e oito mil, duzentos e quatro reais e sessenta centavos).

Sem mais para o momento, e certo do cumprimento do objetivo desta justificativa.

Atenciosamente,


Kleber Viana Bueno Telles
CREA 27. 115 D / PE

07/07/2019

REPROGRAMAÇÃO 001

OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - RIACHO DE PEDRA
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO RIACHO DE PEDRA - ZONA RURAL - CUMARU/PE
EMPRESA CONTRATADA: LETAL CONSTRUCOES LTDA EPP
RESP. TEC.: MARIA APARECIDA DE LIMA - RNP 181368678-9
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20190350336
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20190352362

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 003/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2018
VALOR DO CONTRATO: R\$ 98.480,68
ADITIVO DE VALOR: -
CONVENIO: 1131.9452.0001/16-003

REPROGRAMAÇÃO: 001
ORDEN DE SERVIÇOS: 05/07/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 150 DIAS
DATA DE ELABORAÇÃO: 08/05/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS										
1.1	Barrido para depósito em tabuas, com piso em argamassa de cimento e areia, traco 1:6.	m²	450,02	24,00	10.800,48	24,00	10.800,48	-	-	-	-
1.2	Formejamento e assentamento de zapuma em chapas de madeira compensada de 6mm.	m	49,52	132,00	6.536,64	132,00	6.536,64	-	-	-	-
1.3	Placa de obra em chips de aço galvanizado.	m²	353,55	6,00	2.121,30	-	-	-	-	6,00	2.121,30
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa.	m²	48,62	33,74	1.640,44	1,27	61,75	-	-	32,47	1.578,69
2.2	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas.	m²	8,81	15,81	139,29	4,05	35,69	-	-	11,76	103,60
2.3	Demolição de alvenaria de tijolos furados reaproveitamento.	m²	97,23	1,90	184,74	-	-	0,10	9,72	2,00	194,46
2.4	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos.	un	13,55	11,00	149,05	-	-	-	-	11,00	149,05
2.5	Retirada de aparelhos sanitários.	un	19,23	5,00	96,15	-	-	-	-	5,00	96,15
2.6	Retirada de tubulação microsanitária embutida com conexões, Ø 1/2" a 2".	m	7,66	5,00	38,30	-	-	-	-	5,00	38,30
2.7	Demolição de revestimento de piso em cimentado inclusive lastro de concreto.	m²	15,03	63,42	778,10	8,79	132,12	-	-	42,98	645,98
2.8	Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro.	m²	10,38	0,26	2,66	0,28	2,91	-	-	63,14	655,39
2.9	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m²	252,82	0,26	65,73	-	-	0,02	5,06	0,24	60,67
2.10	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m²	8,57	40,79	342,69	1,51	13,10	-	-	47,46	411,47
2.11	Demolição de forro de gesso	m²	2,81	40,79	115,44	9,15	23,88	-	-	31,64	82,58
2.12	Retirada de estrutura de madeira pontetada para telhas cerâmicas ou de vidro.	m³	11,44	22,20	253,87	-	-	40,94	468,35	63,14	722,32
2.13	Transporte de carro de mão de areia, entulho ou terra, até 30m.	m³	22,44	18,54	416,04	1,43	32,09	-	-	17,11	383,94
2.14	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³.	m³	26,69	18,54	416,04	1,43	32,09	-	-	17,11	383,94
2.15	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT. De 0,5 a 1,0 KM.	m³	6,35	18,54	117,73	18,54	117,73	-	-	-	-
3.0	INFRAESTRUTURA										
3.1	Escavação manual de valas, AF, 03/2016	m³	68,55	7,93	543,60	1,40	95,97	-	-	6,53	447,63
3.2	Relevo manual de valas com compactação mecanizada.	m³	33,51	1,33	44,57	-	-	4,83	161,85	6,16	206,42
3.3	Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, d.m.t. 6 km. Inclusive carga e descarga manual.	m³	39,94	8,58	342,69	8,58	342,69	-	-	-	-
3.4	Concreto armado pronto, fck 25 mpa, condico a (nbr 12555), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, assentamento e ferragem.	m³	2.447,83	0,14	342,70	-	-	1,55	3.794,13	1,59	4.136,83
3.5	Concreto não estrutural (1:4:8). Para lastrões de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	457,22	3,19	1.458,53	-	-	0,64	292,62	3,83	1.751,15
3.6	Alvenaria de tijolos de 5 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 1 - Vez.	m³	86,26	4,88	420,95	-	-	7,94	576,27	12,72	1.097,22
4.0	ALVENARIA										
4.1	Alvenaria de tijolos de 5 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 1/2 - Vez.	m³	45,81	25,31	1.159,45	1,76	80,63	-	-	23,55	1.078,92
5.0	COBERTURA										
5.1	Cobertura com telhas cerâmicas, tipo colonial	m²	64,25	22,20	1.426,25	22,20	1.426,25	-	-	-	-
5.2	Estrutura de cobertura em madeira de lei para telhas cerâmicas - fuso até 4 m.	m²	115,35	22,20	2.560,77	-	-	40,94	4.722,42	63,14	7.283,19
5.3	Telhamento com tela cerâmica capa-canai, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 06/2016	m²	42,59	63,42	2.707,40	0,28	11,96	-	-	63,14	2.695,44
5.4	Fornecimento, instalação, lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	m²	5,55	63,42	358,32	63,42	358,32	-	-	-	-
5.5	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água	m²	28,94	3,60	100,94	3,60	100,94	-	-	-	-
5.6	Laje pre-moldada 12 p/3,5m x 2,00 m incl vigas, tijolos amadurada negativa, capotamento 3cm, concreto 15mpa, escoramento materiais e mão de obra.	m²	91,25	3,60	328,50	2,39	218,09	-	-	1,21	110,41

REPROGRAMAÇÃO 001

OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RIACHO DE PEDRA
 LOCALIZAÇÃO: SÍTIO RIACHO DE PEDRA - ZONA RURAL - CUMARU/PE
 EMPRESA CONTRATADA: LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 RESP. TÉCNICA: MARIA APARECIDA DE LIMA - RNP 181366678-8
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20190350336
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20190352362

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 003/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2018
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 98.480,88
 ADITIVO DE VALOR: -
 CONVÊNIO: 1131.9452.0001/16-003

REPROGRAMAÇÃO: 001
 ORDEM DE SERVIÇOS: 05/07/2018
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
 ADITIVO DE PRAZO: 150 DIAS
 DATA DE ELABORAÇÃO: 08/05/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.0	ESQUADRIAS										
6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015	un	703,93	4,00	2.815,72	1,00	703,93	-	-	3,00	2.111,79
6.2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 08/2015	m²	1.010,97	3,99	4.033,77	-	-	-	-	3,99	4.033,77
6.3	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu. com vidros, padronizada. af 07/2016	m²	650,50	6,00	3.903,00	-	-	-	-	6,00	3.903,00
6.4	Portão de ferro com vara 1/2", com requadro.	m²	307,18	1,52	486,91	0,20	61,44	-	-	1,32	405,47
6.5	Fornecimento de esquadria de alumínio tipo basculante, com contramarcado, inclusive assentamento.	m²	457,88	0,40	183,15	0,15	68,68	-	-	0,25	114,47
6.6	Grade de proteção de porta em ferro c/ varões de 1/2", espac=10cm e acabamento em barra chis ta de 1" x 1/4".	m²	258,31	5,02	1.296,72	-	-	-	-	5,02	1.296,72
6.7	Grade de proteção de janela em ferro com varões de 1/2", espac=10cm e acabamento em barra chis ta de 1" x 1/4" inclusive assentamento.	m²	209,02	9,22	1.927,16	0,09	18,81	-	-	9,13	1.908,35
6.8	Vidro plano fantasia cancelado.	m²	152,08	0,40	60,83	-	-	-	-	0,40	60,83
7.0	PISO										
7.1	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia), com acabamento rústico espessura 3cm, preparo manual	m²	58,51	8,47	495,58	8,47	495,58	-	-	-	-
7.2	Cama-de-drenante com brita num 2	m³	110,77	2,11	233,72	2,11	233,72	-	-	-	-
7.3	Rodapé de mármore granito, mármore, granilite e outros, 10cm/h.	m	25,73	26,95	693,42	26,95	693,42	-	-	-	-
7.4	Piso em granilite, mármore ou granilite, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas.	m²	122,85	44,94	5.520,88	4,41	541,77	-	-	40,53	4.979,11
7.5	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura, e com acabamento liso.	m²	33,79	-	-	-	-	22,30	753,51	22,30	753,51
7.6	Regularização de contra-piso para revestimento de pisos com tacos, alcaliflex, paviflex, etc- empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0 cm de espessura. 13.02.010 - EMLURB DEZ2014	m²	457,22	-	-	-	-	2,02	923,98	2,02	923,98
7.7	Regularização de contra-piso para revestimento de pisos com tacos, alcaliflex, paviflex, etc- empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0 cm de espessura. 13.02.010 - EMLURB DEZ2014	m²	30,88	-	-	-	-	62,83	1.940,19	62,83	1.940,19
8.0	REVESTIMENTO										
8.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014	m²	7,26	96,16	698,12	-	-	33,28	241,81	129,44	939,73
8.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 6m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	30,98	75,49	2.338,68	1,38	42,76	-	-	74,11	2.295,92
8.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	32,04	35,25	1.129,41	25,49	816,70	-	-	9,76	312,71
8.4	Revestimento em fachada c/ cerâmica esmaltada 10x10cm, tipo a, branca, eliane, porto rico, sa mara, elizabeth ou similar, assentado com ar gmassa pre fabricada e rejunte de quartzoit ou similar (espessura da junta de 6mm), sobre emboço	m²	60,42	157,47	9.514,34	-	-	65,02	3.928,50	222,49	13.442,84
8.5	Revestimento em fachada c/ cerâmica esmaltada 10x10cm, tipo a em cores eliane, porto rico, sa mara, elizabeth ou similar, assentado com ar gmassa pre fabricada e rejunte de quartzoit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboço pronto. (lístelo)	m²	72,47	5,82	421,78	-	-	4,97	360,17	10,79	781,95
9.0	TETO										
9.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame.	m²	28,07	40,64	1.140,76	40,64	1.140,76	-	-	-	-
9.2	Aplicação de fundo selador, listex pva em teto, uma demão. af 06/2014	m²	3,28	40,64	133,30	40,64	133,30	-	-	-	-

Maria Aparecida de Lima
 Engenheira Civil
 CREA 027116-D-PE

Maria Aparecida de Lima
 Engenheira Civil
 CREA - PE 056502

REPROGRAMAÇÃO 001

OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RIACHO DE PEDRA
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO RIACHO DE PEDRA - ZONA RURAL - CUMARU/PE
EMPRESA CONTRATADA: LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
RESP. TÉCN.: MARIA APARECIDA DE LIMA - RNP 181366678-8
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20190350336
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20190352362

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 003/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2018
VALOR DO CONTRATO: R\$ 98.480,88
ADITIVO DE VALOR: -
CONVÊNIO: 1131.9452.0001/16-003

REPROGRAMAÇÃO: 001
ORDEN DE SERVIÇOS: 05/07/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 150 DIAS
DATA DE ELABORAÇÃO: 08/05/2019

ITEM	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
			QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
9.3	m²	15,75	40,64	640,08	40,64	640,08	-	-	-	-
9.4	m²	10,13	40,64	411,68	40,64	411,68	-	-	-	-
9.5	m²	65,21	-	-	-	-	40,53	2.642,96	40,53	2.642,96
10.0				4.796,56		4.031,22		204,77		970,11
10.1	m²	19,88	97,90	1.946,25	71,18	1.415,06	-	-	26,72	531,19
10.2	m²	19,03	52,22	993,75	52,22	993,75	-	-	-	-
10.3	m²	3,07	74,37	228,32	74,37	228,32	-	-	-	-
10.4	m²	9,04	34,26	309,71	34,26	309,71	-	-	-	-
10.5	m²	23,23	56,76	1.318,53	46,68	1.084,38	-	-	10,08	234,15
10.6	m²	14,34	-	-	-	-	14,28	204,77	14,28	204,77
11.0				9.401,04		3.912,00		2.838,60		8.327,64
11.1	un	949,83	1,00	949,83	1,00	949,83	-	-	-	-
11.2	un	112,99	6,00	677,94	6,00	677,94	-	-	-	-
11.3	un	145,09	6,00	870,54	6,00	870,54	-	-	-	-
11.4	un	164,04	5,00	820,20	5,00	820,20	-	-	-	-
11.5	pt	76,84	7,00	537,88	2,00	153,68	-	-	5,00	384,20
11.6	pt	144,44	1,00	144,44	1,00	144,44	-	-	-	-
11.7	pt	129,90	1,00	129,90	1,00	129,90	-	-	-	-
11.8	pt	89,32	12,00	1.071,84	-	-	2,00	178,64	14,00	1.250,48
11.9	un	73,49	1,00	73,49	1,00	73,49	-	-	-	-
11.10	un	15,33	6,00	91,98	6,00	91,98	-	-	-	-
11.11	un	161,32	25,00	4.033,00	-	-	3,00	483,96	28,00	4.516,96
11.12	un	103,27	-	-	-	-	14,00	1.445,78	14,00	1.445,78
11.13	un	118,72	-	-	-	-	3,00	356,16	3,00	356,16
11.14	un	94,87	-	-	-	-	1,00	94,87	1,00	94,87
11.15	un	17,69	-	-	-	-	5,00	88,45	5,00	88,45

REPROGRAMAÇÃO 001

OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RIACHO DE PEDRA
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO RIACHO DE PEDRA - ZONA RURAL - CUMARU/PE
EMPRESA CONTRATADA: LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
RESP. TÉCN.: MARIA APARECIDA DE LIMA - RNP 181366676-8
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20190350336
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20190352362

PROCESSO LICITATORIO Nº: 003/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2018
VALOR DO CONTRATO: R\$ 98.480,88
ADITIVO DE VALOR: -
CONVENIO: 1131.9452.0001/16-003

REPROGRAMAÇÃO: 001
ORDEM DE SERVIÇOS: 05/07/2018
PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 150 DIAS
DATA DE ELABORAÇÃO: 08/05/2019

ITEM	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSAO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
			QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
11.16	un	41,13	-	-	-	-	1,00	41,13	1,00	41,13
Relê fotolétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação. 83399 - SINAPI FEV/2017										
11.17	un	149,61	-	-	-	-	1,00	149,61	1,00	149,61
Fornecimento e assentamento de caixa para medição monofásica e caixa para disjuntor monofásico de policarbonato e noryl cinza. Inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixas em parede (padrão selso) sem disjuntor. 18.08.030 - EMLURB DEZ2014										
12.0			3.901,12	495,27						3.405,85
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS										
12.1	pt	102,15	7,00	715,05	1,00	-	-	-	6,00	612,90
Ponto de esgoto para pia ou lavandária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido rosqueável, até a coluna ou o registro geral do ambiente.										
12.2	pt	89,62	1,00	89,62	-	-	-	-	1,00	89,62
Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.										
12.3	pt	78,19	2,00	156,38	-	-	-	-	2,00	156,38
Ponto de esgoto para pia ou lavandária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.										
12.4	pt	75,68	3,00	227,04	-	-	-	-	3,00	227,04
Ponto de esgoto para lavatório ou microtiro, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.										
12.5	pt	77,95	2,00	155,90	1,00	77,95	-	-	1,00	77,95
Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.										
12.6	un	90,65	5,00	452,75	-	-	-	-	5,00	452,75
Registro de gaveta bruto, lã, roscável, 3/4", com acabamento e tampa cromada, fornecido e instalado em ralo de água. af. 12/2014										
12.7	un	642,98	1,00	642,98	-	-	-	-	1,00	642,98
Instalação de caixa d'água de pvc (capacidade de 1000 litros), inclusive fornecimento de mesma, colocação e montagem das tubulações e conexões.										
12.8	un	315,17	1,00	315,17	1,00	315,17	-	-	-	-
Fornecimento de válvula de descarga com registro, hydrã ou similar, inclusive fixação.										
12.9	un	1.146,23	1,00	1.146,23	-	-	-	-	1,00	1.146,23
Instalação de caixa d'água de pvc (capacidade de 2000 litros), inclusive fornecimento de mesma, colocação e montagem das tubulações e conexões										
13.0			3.425,09	41,31				1.899,10		5.282,88
APARELHOS, METAIS E BANCAS										
13.1	un	176,08	3,00	528,24	-	-	-	-	3,00	528,24
Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, celte, linha savelito ou similar, inclusive acessórios correspondentes.										
13.2	m²	393,91	1,05	413,61	-	-	-	-	1,05	413,61
Fornecimento de balcão em granito natural polido cinza ancorinha, com 2cm de espessura. Inclusive corte para uma cuba, transporte, montagem e assentamento.										
13.3	m	52,55	3,09	162,38	0,09	4,73	-	-	3,00	157,65
Fornecimento de respoço de 15cm de altura em granito natural polido cinza andorinha, com 2 cm de espessura, inclusive transporte, montagem e assentamento.										
13.4	m	52,55	2,09	109,83	0,09	4,73	-	-	2,00	105,10
Fornecimento de testeira de 15cm de altura em granito natural polido cinza andorinha, com 2 cm de espessura, inclusive transporte, montagem e assentamento.										
13.5	un	724,31	1,00	724,31	-	-	-	-	1,00	724,31
Vaso sanitário sifonado convencional para pvc sem turo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af. 10/2016										
13.6	un	95,77	3,00	287,31	-	-	-	-	3,00	287,31
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af. 12/2013										
13.7	un	48,11	1,00	48,11	-	-	-	-	1,00	48,11
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af. 12/2013										
13.8	un	348,32	1,00	348,32	-	-	-	-	1,00	348,32
Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrata em metal cromado - fornecimento e instalação. af. 12/2013										
13.9	un	771,13	1,00	771,13	-	-	-	-	1,00	771,13
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af. 12/2013										
13.10	un	31,85	1,00	31,85	1,00	31,85	-	-	-	-
Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4 pol., inclusive fixação										
13.11	un	272,14	-	-	-	-	2,00	544,28	2,00	544,28
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diâmetro mínimo 3 cm. 000365204 - SINAPI FEV2017										



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2018.000010163142-51

Data de Emissão: 11/10/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 09.084.085/0001-08

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **08/01/2019**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000009987909-72

Data de Emissão: 02/10/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 09.084.085/0001-08

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **30/12/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LETTAL CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.084.085/0001-08

Certidão nº: 159477016/2018

Expedição: 02/10/2018, às 09:07:46

Validade: 30/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LETTAL CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.084.085/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LETTAL CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.084.085/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:17:41 do dia 04/10/2018, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **R5G0041018121741**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2018 - 10:28:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LETTAL CONSTRUCOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081)37282126
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 13.247,80	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.084.085/0001-08	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.059,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.059,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858600000101 598201791814 007621050803 908408500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2018 - 10:28:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LETTAL CONSTRUCOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081)37282126
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 13.247,80	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.084.085/0001-08	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.059,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.059,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858600000101 598201791814 007621050803 908408500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

