



Secretaria Municipal de Saúde
 Avenida Etelvino Lima, S.O. - Centro - Cupira - PE
 CEP 55460-000 | CNPJ: 11.472.475/0001-05
 Telefone: (81) 3738-0014 | www.cupira.pe.gov.br

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO DE 2024.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO		OBRA OU SERVIÇO				CONTRATADO				CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRATAÇÃO RTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	MATUREZ A DIA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Padroeiro I - Santo Antonio - Lote I	1147247-000173	MINISTÉRIO DA SAÚDE	408.000,00	24.407,00	03.349.259/0001-30	CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	018/2018	3/20/2018	08(mes)	414.341,85	-	12(dozem)	100.943,55	44.803,10	-	-	502.795,05	502.795,05	Concluído (Sem movimentação financeira no Período)
TP	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Padroeiro I - Moisés Soares - Lote II	1147247-000173	MINISTÉRIO DA SAÚDE	408.000,00	14.446,98	03.349.259/0001-30	CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	018/2018	3/20/2018	08(mes)	422.445,98	-	12(dozem)	88.911,55	44.803,10	-	-	448.816,81	448.816,81	Concluído (Sem movimentação financeira no Período)
TOTAL															0,00	0,00	0,00	951.609,86		

(Handwritten signature and stamp)
 Autarquia Municipal de Saúde
 Secretaria de Saúde - Cupira/PE
 CPF nº 07.876.844-00
 Registro nº 09/7/2021

OBS: A obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Padroeiro I - Moisés Soares - Lote II e Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Padroeiro I - Santo Antonio - Lote I, considerando apenas o mês de março de 2024, e qual teve como contratada a empresa Camol Construtora Amorim LTDA - EPP. Ambas as obras já estão concluídas e em pleno funcionamento. Não houve pagamentos para os lotes I e II no referido período.