

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria de

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL/MAIO/JUNHO



| MODALIDADE E / Nº LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) (6) | OBRA OU SERVIÇO | | | | | | | | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (19) | SITUAÇÃO (20) |
|------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | EMPRESA VENCEDORA | | CONVÊNIO | | | CONTRATO | | | | NATUREZA DA DESPESA (16) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (17) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (18) | | |
| | | CNPJ (7) | RAZÃO SOCIAL (8) | Nº (9) | CONCEDENTE (10) | REPASSE (R\$) (11) | Nº (12) | DATA INÍCIO (13) | PRAZO FINAL (14) | VALOR CONTRATADO (R\$) (15) | | | | | |
| TP 003/2017 | Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS | 05.244.095/0001-02 | Construtora BG Eireli EPP | 084703420001/14-03 | FNS | 408.000,00 | 006/2018 | 05/07/2018 | | 572.979,82 | 4.4.90.51.00 | | | 62.121,37 | PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO |
| CV 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO | 00.373.705/0001-54 | CONSTRUTORA PERFIL LTDA | | | | 006/2018 | 07/02/2018 | | 324.000,00 | 3.3.90.39 | 279.000,00 | | 279.000,00 | EM ANDAMENTO |
| DISPENSA | SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | | | | 007/2022 | 02/03/2022 | 30/12/2022 | 22.440,00 | 3.3.90.39.99 | 9.130,00 | 9.130,00 | 56.150,00 | EM ANDAMENTO |
| PREGÃO 011/2017 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME | | | | 078/2017 | 04/06/2018 | 18/12/2022 | 1.214.934,00 | 3.3.90.39.27 | 278.212,86 | 278.212,86 | 1.289.451,93 | EM ANDAMENTO |
| TP 03/2018 | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 021/2015 | FEM II | 296.668,63 | 058/2018 | 24/09/2018 | 26/03/2022 | 290.185,21 | 4.4.90.51.00 | | | 87.055,16 | PARALISADA |
| DISPENSA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 07.696.298/0001-65 | ALVES VIANA OBRAS DE URB E COM | | | | S/N | 05/01/2022 | 05/04/2022 | 29.985,30 | 3.3.90.39.99 | 28.486,04 | 28.486,04 | 67.246,04 | EM ANDAMENTO |
| TP 04/2018 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOÃO TORRES | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 021/2015 | FEM II | 507.575,33 | 059/2018 | 24/09/2018 | 26/03/2022 | 495.031,34 | 4.4.90.51.00 | | | 33.701,61 | PARALISADA |
| TP 03/2021 | PAV EM PARALELEPIPEDOS EM DIV RUAS | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | | | | 026/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2022 | 649.630,79 | 3.3.90.39.99 | 221.286,32 | 221.286,32 | 356.151,69 | EM ANDAMENTO |
| DISPENSA | MÃO DE OBRA REPOSIÇÃO PAV | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | - | - | - | 005/2022 | 28/01/2022 | 28/11/2022 | 32.466,00 | 3.3.90.39.99 | 21.286,32 | 21.286,32 | 21.286,32 | EM ANDAMENTO |

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Altinho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria de

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL/MAIO/JUNHO



| MODALIDADE E / Nº LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) (6) | OBRA OU SERVIÇO | | | | | | | | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (19) | SITUAÇÃO (20) |
|------------------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|
| | | EMPRESA VENCEDORA | | CONVÊNIO | | | CONTRATO | | | | NATUREZA DA DESPESA (16) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (17) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (18) | | |
| | | CNPJ (7) | RAZÃO SOCIAL (8) | Nº (9) | CONCEDENTE (10) | REPASSE (R\$) (11) | Nº (12) | DATA INÍCIO (13) | PRAZO FINAL (14) | VALOR CONTRATADO (R\$) (15) | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 70.066.840/0001-32 | DAMIANA NUNES | - | - | - | ATA Nº 017/2022 | 09/03/2022 | 09/03/2023 | 160.540,00 | 4.490.51.99 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | EM ANDAMENTO |
| PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022 | TUBOS DE CONCRETO | 17.316.653/0001-87 | CIPEL | - | - | - | ATA Nº 018/2022 | 09/03/2022 | 09/03/2023 | 85.980,00 | 4.4.90.51.99 | 13.627,83 | 13.627,83 | 13.627,83 | EM ANDAMENTO |
| DISPENSA Nº 004/2022 | TOPOGRAFIA | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª | - | - | - | 004/2022 | 08/03/2022 | 08/08/2022 | 100.010,10 | 3.3.90.39.99 | 33.352,26 | 33.352,26 | 33.352,26 | EM ANDAMENTO |
| DISPENSA | SEG DO TRABALHO | | TIAGO E CIA LTDA | | | | | | | | 3.3.90.39.99 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | EM ANDAMENTO |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 896.341,63 | 617.341,63 | 2.311.104,21 | |

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Altinho 10/08/2022

Secretário
de Obras

-Prefeito -

eng fiscal