



Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Etelvino Lins, s/n - Centro - Cupira - PE
CEP 55460-000 | CNPJ: 11.472.475/0001-05
Telefone: (81) 3738.0014 | www.cupira.pe.gov.br

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO DE 2021.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO							DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CONVENIO		CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)						
(5)	(6)	Nº (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP: 002/2016	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Padrao I - Santo Antonio - Lote I	11472475000113001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	408.000,00	24.407,00	03.349.259/0001-30	CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	016/2016	30/06/2016	06(seis) meses	414.341,85	-	12(doze)meses	100.943,55	44.90.51.00	-	-	-	502.793,05	Concluído (Sem movimentação financeira no Período)
TP: 002/2016	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Padrao I - Moacir Soares - Lote I I	11472475000113002	MINISTÉRIO DA SAÚDE	408.000,00	14.446,98	03.349.259/0001-30	CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	016/2016	30/06/2016	06(seis) meses	422.445,99	-	12(doze)meses	68.911,55	44.90.51.00	-	-	-	448.816,81	Concluído (Sem movimentação financeira no Período)
															TOTAL	0,00	0,00	0,00	951.609,86	

OBS: A obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Padrao I - Moacir Soares - Lote I I e Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS - Padrao I - Santo Antonio - Lote I, condizentes com a modalidade TP nº 002/2016, a qual teve como contratada a empresa Camol Construtora Amorim LTDA - EPP. Ambas as obras já estão concluídas e em pleno funcionamento, esperando apenas repasse do Ministério da Saúde para que as mesmas constem como obra concluída. Não houveram pagamentos para os lote I e II no referido período.