

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Araçoiaba
Exercício: 2024
Data de Expedição: 28/03/2025 14:31

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Araçoiaba** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

28 de março de 2025

Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa
Prefeitura Municipal de Araçoiaba

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Araçoiaba	Contrato com PC / ARP 090/2023	09531960000152 - IG CONSTRUTORA LTDA ME	Em execução	SERVIÇO	Ilum. Pública	22/11/2023	Em andamento		R\$ 36,185.6000	R\$ 18,092.9800	R\$ 199,020.6200
Prefeitura Municipal de Araçoiaba	Contrato com PC / ARP 080/2023	43081856000141 - ISNARD ENGENHARIA EIRELI - ME	Em execução	SERVIÇO	Pavimentação	08/03/2023	Em andamento	103/2022	R\$ 3,033,642.3500	R\$ 3,033,642.3500	208,032.3400-
Prefeitura Municipal de Araçoiaba	Contrato com PC / ARP 054/2024	17539386000107 - COMERCIAL CARCARA EMPREENDIMENTO LTDA	Concluído - Fim de vigência	SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA DOM PEDRO II E ANEXO.	Escola Edificação	16/07/2024 à 08/08/2024	Concluída		R\$ 78,049.0000	R\$ 78,049.0000	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de Araçoiaba	Contrato com PC / ARP 053/2024	17539386000107 - COMERCIAL CARCARA EMPREENDIMENTO LTDA	Em execução	SERVIÇO DE REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA-PE.	Drenagem Outros	16/07/2024	Em andamento		R\$ 45,343.9000	R\$ 45,343.9000	R\$ 36,645.1000

Assinado digitalmente por: CARLOS JOGLI ALBUQUERQUE TAVARES UCHOA
Código do documento: 201b521e-d0f8-4c72-ad2-6fba4f486268

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS JOGLI ALBUQUERQUE TAVARES UCHOA

FELIPE DE BARROS
MELO:07937986476

Assinado digitalmente por FELIPE DE BARROS MELO
MELO:07937986476



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Araçoiaba	Contrato com PC / ARP 041/2023	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	Concluído - Fim de vigência	SERVIÇO	Urbana	05/07/2023 à 31/05/2024	Concluída		R\$ 329,217.8000	R\$ 329,217.8000	41,691.3200-
Prefeitura Municipal de Araçoiaba	Contrato com PC / ARP 024/2024	09531960000152 - IG CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA CANAÃ NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA-PE.	Praça/Parque	25/09/2024	Em andamento		R\$ 546,536.2600	R\$ 546,536.2600	R\$ 619,749.0300
Prefeitura Municipal de Araçoiaba	Contrato com PC / ARP 012/2024	43081856000141 - ISNARD ENGENHARIA EIRELI - ME	Em execução	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem Calçadas/Ciclovias	03/06/2024	Em andamento		R\$ 670,822.6500	R\$ 670,822.6500	R\$ 2,472,564.1800
Prefeitura Municipal de Araçoiaba	Contrato com PC / ARP 011/2024	43081856000141 - ISNARD ENGENHARIA EIRELI - ME	Em execução	OBRAS	Edificação	18/03/2024	Em andamento		R\$ 1,677,788.4500	R\$ 1,677,788.4500	R\$ 1,420,362.2600

FELIPE DE BARROS Assinado de forma digital por FELIPE DE BARROS
MELO:07937986476 MELO:07937986476

