



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Prefeitura Municipal de Cupira

Exercício: 2024

Data de Expedição: 24/02/2025 11:17

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Cupira** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**. *

24 de fevereiro de 2025

Eduardo da Fonseca Lira

Prefeitura Municipal de Cupira

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 136/2024	40354666000162 - LUAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços em Reforma e Ampliação da Escola Municipal Hilda Vieira Calado, localizado na Avenida Miguel Pereira Neto, S/N, bairro Liberdade, Zona Urbana do Município de Cupira/PE.	Escola	27/11/2024	Em andamento		R\$ 48.598,9100	R\$ 48.598,9100	R\$ 900.401,0900
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 133/2024	28796562000102 - VM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE, ZONA URBANA	Pavimentação	18/10/2024	Em andamento		R\$ 39.182,9500	R\$ 39.182,9500	R\$ 584.856,7400
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 088/2023	40354666000162 - LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Em execução	OBRAS	Escola	03/08/2023	Em andamento		R\$ 717.220,7300	R\$ 708.629,9600	R\$ 1.197.382,9900
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 064/2024	23085532000174 - INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Em execução	OBRAS	Escola	05/07/2024	Em andamento		R\$ 848.875,6500	R\$ 848.875,6500	R\$ 439.941,0000
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 063/2024	17985704000163 - FERREIRA E MORAES LTDA - ME	Em execução	OBRAS	Escola	05/07/2024	Em andamento		R\$ 1.071.514,3800	R\$ 1.071.514,3800	R\$ 2.613.015,2800
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 051/2022	28594086000147 - CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA	Em execução	OBRAS	Edificação	20/06/2022	Em andamento	909541/2020	R\$ 468.067,2200	R\$ 563.213,0500	R\$ 1.509.697,6100
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 025/2021	23593622000176 - LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA - EPP	Em execução	LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS	Drenagem	29/10/2021	Em andamento		R\$ 174.177,5600	R\$ 174.177,5600	R\$ 117.156,6200
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 008/2024	31506321000196 - IHNOVE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO	Em execução	OBRAS	Escola	09/05/2024	Em andamento		R\$ 384.274,9800	R\$ 380.917,7900	R\$ -22.017,7900
Prefeitura Municipal de Cupira	Contrato com PC / ARP 003/2024	20198694000120 - C3 ENGENHARIA LTDA	Em execução	OBRAS	Praça/Parque	05/02/2024	Em andamento	939462/2022	R\$ 243.551,3900	R\$ 243.551,3900	R\$ 238.918,1100

(*) Para fins desta declaração, no que concerne às obras e serviços de engenharia executados pela unidade jurisdicionada declarante, considerar-se-ão aqueles que se encontravam em execução na data de 1º de julho de 2024, bem como os iniciados posteriormente à referida data, marco temporal da implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.