



Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro  
Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ: 10.191.799/0001-02  
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (\*)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

EXERCÍCIO: 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO DE 2021

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO						CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
PP Nº 016/2017	Locação de caminhão basculante com capacidade mínima 6m³ sem motorista e sem combustível para atender a Secretaria de Infraestrutura	-	-	-	-	22.289.485/00-01-18	G A A DIAS EIRELI - ME	-	13/7/2017	12(doze) meses	368.544,00	-	36 trinta e seis) meses	1.331.733,60	33.90.39.00	251.254,80	251.254,80	251.254,80	1.666.079,80	Andamento	
PP Nº 020/2017	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública	-	-	-	-	22.702.210/00-01-64	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS-ME	-	24/10/2017	12(doze) meses	64.800,00	-	38(trinta e oito) meses	194.400,00	33.90.39.00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	226.800,00	Andamento	
CONVITE Nº 002/2018	Construção de pavimentação granítica da garagem municipal e diversas ruas	-	-	-	-	23.593.622/00-01-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	14/11/2018	180 (cento e oitenta) dias	303.046,10	-	-	26.881,26	33.90.39.00	-	-	-	317.345,88	Concluído	
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Etelvino Lins, Jardim Independência - Lote I	-	FNDE/MEC	-	-	20.198.694/00-01-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	-	10/12/2018	12 (doze) meses	4.008.742,52	-	24 (vinte e quatro) meses	143.407,24	4.4.90.51.00	180.676,48	180.676,48	180.676,48	2.182.416,95	Andamento	
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Miguel Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte - Lote II	-	FNDE/MEC	-	-	19.314.966/00-01-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	-	10/12/2018	12 (doze) meses	4.021.799,15	-	24 (vinte e quatro) meses	65.707,19	4.4.90.51.00	422.942,36	422.942,36	422.942,36	2.298.674,60	Andamento	
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de São José, Zona Rural do Município - Lote III	-	FNDE/MEC	-	-	19.314.966/00-01-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	-	10/12/2018	6 (seis) meses	1.301.363,41	-	30 (trinta) meses	11.196,90	4.4.90.51.00	15.908,57	15.908,57	15.908,57	383.137,12	Andamento	
PP Nº07/2019	Locação de veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme item I.	-	-	-	-	24.899.764/00-01-29	MOBILE TRADING EMPREENDIMOTOS EIRELI EPP	-	17/04/2019	12(doze) meses	23.400,00	-	8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias	19.500,00	33.90.39.00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	42.900,00	Concluído	
TP Nº 01/2019	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de pavimentação granítica nas ruas Adelson Alves Figueiredo e Pedro Cândido da Silva, no Loteamento Moacir Soares, deste município.	-	-	-	-	27.603.095/00-01-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI	-	12/12/2019	6 (seis) meses	107.771,06	-	12 (doze) meses	-	4.4.90.51.00	25.434,54	25.434,54	25.434,54	88.462,70	Andamento	
PP Nº 012/2019	Contratação de empresa para serviços de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelo município de Cupira-PE.	-	-	-	-	07.916.655/00-01-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/12/2019	12 (doze) meses	417.300,00	-	12 (doze) meses	492.102,00	33.90.39.00	204.289,97	204.289,97	204.289,97	502.486,68	Andamento	
TP Nº 01/2019	Contratação de empresa de engenharia para Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Reforma de Centro de Referência Social - CRAS.	-	-	-	-	19.314.966/00-01-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	-	07/01/2020	6 (seis) meses	236.710,43	-	12 (doze) meses	-	4.4.90.51.00	67.592,02	67.592,02	67.592,02	117.736,03	Andamento	
PP Nº 02/2020	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção, elétrico, ferragens, hidráulico e iluminação pública para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira-PE.	-	-	-	-	08.980.197/00-01-84	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	-	26/03/2020	12 (doze) meses	19.164,00	-	-	-	33.90.39.00	5.751,25	5.751,25	5.751,25	17.055,05	Concluído	
PP Nº 02/2020	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção, elétrico, ferragens, hidráulico e iluminação pública para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira-PE.	-	-	-	-	22.909.366/00-01-10	Y M S DA SILVA ME	-	26/03/2020	12 (doze) meses	474.721,23	-	-	-	33.90.39.00	41.587,75	41.587,75	41.587,75	198.114,50	Concluído	
PP Nº 02/2020	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção, elétrico, ferragens, hidráulico e iluminação pública para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira-PE.	-	-	-	-	37.227.550/00-01-58	DELLVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	-	26/03/2020	12 (doze) meses	96.915,30	-	-	-	33.90.39.00	15.115,55	15.115,55	15.115,55	54.945,07	Concluído	

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO							DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP Nº 01/2020	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE.	-	MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	2.000.000,00	216.519,98	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI ( JBS ENGENHARIA)	-	14/08/2020	12 (doze) meses	2.216.519,98	-	-	4.4.90.51.00	1.343.402,01	1.343.402,01	1.343.402,01	1.743.402,01	Andamento	
Pregão Eletrônico Nº 012/2020	Fornecimento parcelado de piçarro para recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Cupira-PE.	-	-	-	-	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	02/09/2020	03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias	378.679,69	-	04 (quatro) meses	3.3.90.30.00	65.043,00	65.043,00	65.043,00	95.790,60	Andamento	
CONVITE Nº 001/2020	Locação de retroescavadeira sobre pneus, com operador e combustível, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Cupira-PE.	-	-	-	-	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI	-	12/11/2020	01 (um) mês e 19 (dezenove) dias	49.484,63	-	14 (quatorze) meses	33.90.39.00	53.340,27	53.340,27	53.340,27	70.659,89	Andamento	
DISPENSA	Serviço de profissional de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento junto ao SIMEC das obras oriundas de convênios e contratos de repasse advindos do FNDE no Município de Cupira/PE, em especial das obras contratadas mediante processo licitatório nº 016/2018 Concorrência nº 001/2018 e decorrentes da necessidade de manutenção (reparo, reforma e ampliação) das escolas da rede municipal de ensino.	-	-	-	-	082.942.464-41	EDLA TÂMARA DOS SANTOS	-	04/01/2021	10 (dez) meses	32.000,00	-	-	33.90.36.00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Andamento	
DISPENSA	Serviço de profissional devidamente qualificado, para prestar serviços de arquitetura em geral, inclusive análise de projetos para licença de construção.	-	-	-	-	094.454.644-78	KAYO ANDSON DE OLIVEIRA	-	04/01/2021	12 (doze) meses	28.800,00	-	-	33.90.36.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Andamento	
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para serviço de pintura em diversas escolas da rede municipal de Cupira-PE, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexada.	-	-	-	-	31.781.351/0001-00	NN ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA-ME	-	08/03/2021	60(sessenta) dias	18.041,13	-	-	4.4.90.51.00	18.041,13	18.041,13	18.041,13	18.041,13	Concluído	
DISPENSA	Serviço de de acompanhamento e fiscalização da execução de projetos de engenharia e de obras relativas ao convênio nº 897120/2019 e contratos de Repasse nº 885244/2019 e nº 884591/2019, contratos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR com o município de Cupira-PE.	-	-	-	-	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	-	01/03/2021	02 (dois) meses	14.900,00	-	-	33.90.39.00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	Concluído	
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para serviço de aplicação de revestimento cerâmico no prédio sede da Prefeitura Municipal de Cupira/PE.	-	-	-	-	41.063.409/0001-34	ALAILDO JOSÉ DE LIRA SILVA - ME	-	16/04/2021	02 (dois) meses	32.230,78	-	-	33.90.39.00	25.747,74	25.747,74	25.747,74	25.747,74	Andamento	
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços para fiscalização de serviços de limpeza urbana no município de Cupira-PE.	-	-	-	-	41.063.409/0001-34	ALAILDO JOSÉ DE LIRA SILVA - ME	-	03/05/2021	12 (doze) meses	30.827,52	-	-	33.90.36.00	2.568,96	2.568,96	2.568,96	2.568,96	Andamento	
Pregão Eletrônico Nº 005/2020	Fornecimento parcelado de tubos de concreto para realização de manutenção e construção, com execução de forma direta das redes de drenagem de águas pluviais das vias públicas.	-	-	-	-	28.541.206/0001-48	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUPLEMENTOS EIRELI	-	22/06/2020	12 (doze) meses	258.175,00	-	-	3.3.90.30.00	19.158,00	19.158,00	19.158,00	19.158,00	Andamento	
CONVITE Nº 001/2021	Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia na construção e ampliação da Escola Municipal Silvestre Luiz da Paixão, localizada na Rua 21 de Abril, Bairro Boa Vista, Zona Urbana do Município de Cupira-PE.	-	-	-	-	29.661.794/0001-16	MATOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÕES LTDA.	-	24/03/2021	6 (seis) meses	71.310,15	-	-	33.90.39.00	71.310,15	71.310,15	71.310,15	71.310,15	Andamento	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021	Locação de veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista, conforme termo de referência Anexo item I do edital.	-	-	-	-	04.189.240/0001-37	I E S DA SILVA EIRELI	-	19/02/2021	12 (doze) meses	20.904,00	-	-	33.90.39.00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	Andamento	
00															TOTAL	2.912.056,55	2.912.056,55	2.912.056,55	10.187.474,86	

Obs 01: Informamos que foi realizado um acréscimo de R\$7.416,00 referente a um pagamento não computado no 2º Trimestre de 2021, referente a Fornecimento parcelado de tubos de concreto para realização de manutenção e construção, com execução de forma direta das redes de drenagem de águas pluviais das vias públicas, Empresa S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SUPLEMENTOS EIRELI, inscrita no C.N.P.J nº 28.541.206/0001-48, conforme Pregão Eletrônico Nº 005/2020.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO							DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CONVENIO			CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					(20)	(21)

**Obs 02:** O serviço de locação de veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista, conforme termo de referência Anexo item I do edital, prestado por meio da empresa I E S DA SILVA EIRELI, inscrita no C.N.P.J nº 01.189.240/0001-37, conforme pregão presencial nº 002/2021, possui um valor global de contrato de R\$ 209.040,00 referente a locação de 10 (dez) veículos, no qual apenas 01 (um) é destinado as atividades pertinentes a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Cupira-PE, com valor mensal de R\$1.742,00 e anual de R\$ 20.904,00. Esse é o valor (R\$20.904,00) que estará sendo descrito como sendo o do contrato, tendo em vista que os outros veículos estão orçados nas demais dotações orçamentárias e não fazem parte dos serviços e obras de engenharia.